


УТВЕРЖДЕНО:

Глава муниципального образования  
"Муниципальный округ Ярский район  
Удмуртской Республики"

А.Ю. Старцев



**ПАСПОРТ  
проекта**

*Капитальный ремонт здания МБОУ Уканская средняя общеобразовательная школа*

Наименование проекта	Капитальный ремонт здания МБОУ Уканская средняя общеобразовательная школа		
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ Уканская средняя общеобразовательная школа	Срок начала и окончания проекта	12.01.2023-15.08.2023
		Куратор проекта	
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Глава муниципального образования "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики", Старцев Александр Юрьевич		
Администратор проекта	Заместитель Главы по социальным вопросам, Несмелова Надежда Юрьевна		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования "		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		<i>тыс. руб.</i>	<i>%</i>
	<i>Всего, в т.ч.:</i>	<i>61 065,74</i>	
	<i>Федеральный бюджет</i>	<i>49 458,30</i>	<i>81%</i>
	<i>Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)</i>	<i>11 601,33</i>	<i>19%</i>
	<i>Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Бюджет МО</i>	<i>6,11</i>	<i>0,01%</i>
	<i>Внебюджетные источники</i>		
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...)			71
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации проекта Капитальный ремонт здания МБОУ Уканская средняя общеобразовательная школа

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД		...	...	проектно-сметная документация	Васильева Ираида Петровна/ООО "Модуль"
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов	22	13.01.2023	04.02.2023	распоряжение Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	22	13.01.2023	04.02.2023	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР	10	25.01.2023	04.02.2023	распоряжение Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна
2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	2	02.02.2023	04.02.2023	уведомление о лимитах	Несмелова Надежда Юрьевна/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	06.02.2023	10.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	Несмелова Надежда Юрьевна/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.6.	Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	10.02.2023	13.02.2023	заявка на ПОФы	Несмелова Надежда Юрьевна/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	23.01.2023	10.02.2023	заявки на оснащение	Несмелова Надежда Юрьевна/ Орлова Ольга
2.8.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	31	23.01.2023	23.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий	Несмелова Надежда Юрьевна/ Орлова Ольга Владимировна

2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	51	09.01.2023	01.03.2023	дизайн-проект	Васильева Ираида Петровна, Несмелова Надежда Юрьевна / Симушина Элеонора Павловна
2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	51	09.01.2023	01.03.2023	календарный учебный план	Васильева Ираида Петровна, Несмелова Надежда Юрьевна / Симушина Элеонора Павловна
3.	Закупочные процедуры СМР	6	04.02.2023	10.02.2023		
3.1.	Размещение плана-графика	0	06.02.2023	06.02.2023	план-график	Васильева Ираида Петровна
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	0	07.02.2023	07.02.2023	заявка	Васильева Ираида Петровна
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	13	08.02.2023	21.02.2023	решение	Васильева Ираида Петровна
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	13	08.02.2023	21.02.2023	проект документации	Васильева Ираида Петровна
3.5.	Утверждение документации о закупке	0	22.02.2023	22.02.2023	положительное заключение	Васильева Ираида Петровна
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	0	23.02.2023	23.02.2023	извещение	Васильева Ираида Петровна
3.7.	Подача заявок	20	23.02.2023	15.03.2023	заявка	Васильева Ираида Петровна
3.8.	Проведение аукциона	5	16.03.2023	21.03.2023	протокол	Васильева Ираида Петровна
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	12	22.03.2023	03.04.2023	контракт	Васильева Ираида Петровна
4.	Строительно-монтажные работы	0				
4.1.	Выполнение СМР	133	04.04.2023	15.08.2023	график выполнения работ	Васильева Ираида Петровна, Несмелова Надежда Юрьевна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.2.	Приемка выполненных работ	13	15.08.2023	28.08.2023	акт выполненных работ	Васильева Ираида Петровна, Несмелова Надежда Юрьевна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
5.	Закупочные процедуры на оснащение	86	04.02.2023	01.05.2023		
5.1.	Размещение плана-графика	0	06.02.2023	06.02.2023	план-график	Васильева Ираида Петровна
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	0	07.02.2023	07.02.2023	заявка	Васильева Ираида Петровна
5.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	13	08.02.2023	21.02.2023	решение	Васильева Ираида Петровна
5.4.	Разработка проекта документации о закупке	13	08.02.2023	21.02.2023	проект документации	Васильева Ираида Петровна

5.5.	Утверждение документации о закупке	0	22.02.2023	22.02.2023	положительное заключение	Васильева Ираида Петровна
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	0	23.02.2023	23.02.2023	извещение	Васильева Ираида Петровна
5.7.	Подача заявок	20	23.02.2023	15.03.2023	заявка	Васильева Ираида Петровна
5.8.	Проведение аукциона	5	16.03.2023	21.03.2023	протокол	Васильева Ираида Петровна
5.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	12	22.03.2023	03.04.2023	контракт	Васильева Ираида Петровна
6.	Прием и установка учебного оборудования	144	24.03.2023	15.08.2023		
6.1.	Прием, установка учебного оборудования	133	04.04.2023	15.08.2023	накладные, акты	Васильева Ираида Петровна, Несмелова Надежда Юрьевна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
6.2.	Приемка установленного оборудования	13	15.08.2023	28.08.2023	акт выполненных работ	Васильева Ираида Петровна, Несмелова Надежда Юрьевна/Варачев Дмитрий Геннадьевич
7.	Начало образовательного процесса			01.09.2023		Васильева Ираида Петровна, Несмелова Надежда Юрьевна

## 2. Команда проекта

№ п/	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Васильева Ираида Петровна	Директор МБОУ Уканская средняя общеобразовательная школа
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Старцев Александр Юрьевич	Глава МО
4	Администратор	Несмелова Надежда Юрьевна	Заместитель главы по социальным вопросам
5	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11	Рабочая группа	Просолович Анна Рудольфовна	Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12	Рабочая группа	Бортникова Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13	Рабочая группа	Шарисламов Динар Дамирович	Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики"
14	Рабочая группа	Борисова Людмила Филаретовна	Начальник Управления образования и архивов Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики"
15	Рабочая группа	Мышкин Антон Александрович	Начальник Дизьминского территориального
16	Рабочая группа	Семакина Алиса Амирхановна	Родитель
17	Рабочая группа	Салтыков Егор Александрович	Обучающийся
18	Рабочая группа	Данилов Дмитрий Валерьевич	депутат районного Совета депутатов муниципального

**Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта здания МБОУ Уканская средняя общеобразовательная школа**

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения)	Как организован учебный процесс			Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с )	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 9 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)			
55 НОО - 26 ООО - 25 СОО - 4  12 - ДОУ	1 - 4 2 - 8 3 - 8 4 - 6 Договор с МБОУ "Ворцинская ООШ". Обучение в 1 смену в очном формате, питание на базе принимающей школы  2 человека - МБДОУ "Ярский детский сад №3"; 10 человек будут находиться дома	5 - 2 6 - 5 7 - 8 8 - 8 Договор с МБОУ "Ворцинская ООШ". Обучение в 1 смену в очном формате, питание на базе принимающей школы	9 - 2 10 - 2 11 - 2 Договор с МБОУ "Ворцинская ООШ". Обучение в 1 смену в очном формате, питание на базе принимающей школы	Классные родительские собрания	31.01.2023	протокола в наличии заявления родителей дошкольников о согласии находиться дома

График заседания Штабор родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Январь	На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем	
Февраль	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
март	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	
апрель	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
май	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	
Июнь-июль	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	
Август	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	

Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ, районная газета	Январь	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ.	1 апреля 2023 года	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	Еженедельно, начиная с 1 апреля 2023 года	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4	Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	15 августа 2023 года	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	1 сентября 2023 года	Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	Постоянно	Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года